БАТЛАВ
"УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР" ОНӨААТҮГ-ЫН
ДАРГА Ц.ТӨРХҮҮ

2026 оны 03 дугаар сарын 16

УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН 2026 ОНЫ ЗАСВАРЫН НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2026 оны 03 дугаар сарын 03

Улаанбаатар хот

Д/д	Дүүрэг	Хийгдэх засварын ажил	Тоо хэмжээ	Хийгдэх байршил	Хариуцах гүйцэтгэх ЗБН	Хамтран гүйцэтгэх ажиллах ЗБН	I улирал			II улирал			III улирал			IV улирал			Ажиллах хүчний тоо	Машин механизм	Засварын ажилтай уялдуулан хийх ажлын (Д/д)
							1 сар	2 сар	3 сар	4 сар	5 сар	6 сар	7 сар	8 сар	9 сар	10 сар	11 сар	12 сар			
							I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV			
1	2	3	4	5	6	7	8												9	10	11
1. УС ХАНГАМЖИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙХ АЖИЛ																					
1.1	ЧД	3-р насосыг задалж засварлаж угсрах	1	Чингэлтэй насос станц	УХА														ИТА-1 Т/т засварчин-2		
1.2	НД	Грундфосын гүний насосуудыг задалж үзлэг үйлчилгээ хийх, шалгаж, засварлах	7	Дээд эх үүсвэр	УХА														ИТА-1 Т/т засварчин-4		
1.3	ЧД	3-р насосыг задалж засварлаж угсрах	1	Чингэлтэй насос станц	УХА														ИТА-1 Т/т засварчин-2		
1.4	НД	Грундфосын гүний насосуудыг задалж үзлэг үйлчилгээ хийх, шалгаж, засварлах.	8	Дээд эх үүсвэр	УХА														ИТА-1 Т/т засварчин-4		
1.5	СХД	1-р өргөгчийн гүний 4, 7 -р худгуудын цооног лайдах.	2	МЭҮ	УХА	АБ													ИТА-2 Т/т засварчин-4 цахилгаанчин -1	Авто кран, Компрессор	
1.6		1-р өргөгчийн 2, 3, 6-р худгуудын цооног лайдах.	3	Баянгол эх үүсвэр	УХА	АБ														Авто кран, Компрессор	
1.7	ХУД	1-р өргөгчийн гүний 2, 8, 10, 14-р худгуудын цооног лайдах	4	Үйлдвэрийн эх үүсвэр	УХА	АБ													ИТА-2 Т/т засварчин-4 цахилгаанчин -2	Авто кран, Компрессор	
1.8		1-р өргөгчийн 3, 8, 9, 10, 14-р худгуудын 252м өргөх яндаг Ф100мм-тай нержин шугамаар солих ажилд хяналт тавьж хүлээн авах	5	Үйлдвэрийн эх үүсвэр	УХА																
1.9	НД	1-р өргөгчийн гүний 31, 32, 34, 35 - р худгуудын цооног лайдах	4	Дээд эх үүсвэр	УХА	АБ													ИТА-2 Т/т засварчин-4 цахилгаанчин -2	Авто кран, Компрессор	
1.10	СХД	Баруун дүүрэг насос станц Ф400мм 1ш цахилгаан соронзон тоолуур шинэчлэх	1	Баруун дүүрэг насос станц	УХА	ШАУЗА, АБ, ХУТ													ИТА-2 Т/т засварчин-6 цахилгаанчин -2 гагнуурчин -2	Экскаватор, Авто кран,	6.9
1.11	ХУД	ҮЭҮ- Ф500мм 2ш, насос станц Ф500мм 1ш цахилгаан соронзон тоолуур шинэчлэх	1	ҮЭҮ- насос станц	УХА	ШАУЗА, АБ, ХУТ													ИТА-2 Т/т засварчин-6 цахилгаанчин -2 гагнуурчин -2	Экскаватор, Авто кран,	6.10
1.12	НД	1-р өргөгчийн гүний 2, 3, 8, 14, 15, 16-р худгуудын цооног лайдах	6	Дээд эх үүсвэр	УХА	АБ													ИТА-2 Т/т засварчин-8 цахилгаанчин -2	Авто кран, Компрессор	
1.13		1-р өргөгчийн гүний 1, 18, 41, 47, 49-р худгуудын цооног лайдах	5	Дээд эх үүсвэр	УХА	АБ														Авто кран, Компрессор	
1.14	ХУД	1-р өргөгчийн 11, 12, 13, 15, 16-р худгуудын 252м өргөх яндаг Ф100мм-тай нержин шугамаар солих	5	Үйлдвэрийн эх үүсвэр	УХА														ИТА-2 Т/т засварчин-2		
1.15	БЗД	1-р өргөгчийн 5, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 21 худгуудын 144м өргөх яндаг Ф80мм-тай нержин шугамаар солих	7	Гачууртын эх үүсвэр	УХА														ИТА-2 Т/т засварчин-2		
1.16	НД	1-р өргөгчийн гүний 21, 24, 26, 27, 29 -р худгуудын цооног лайдах, шинээр хөдөлгүүр солих, насос угсрах	5	Дээд эх үүсвэр	УХА	АБ													ИТА-2 Т/т засварчин-8 цахилгаанчин -2	Авто кран, Компрессор	
1.17		1-р өргөгчийн гүний 52, 54, 45-р худгуудын цооног лайдах	3	Дээд эх үүсвэр	УХА	АБ														Авто кран, Компрессор	
1.18	БЗД	1-р өргөгчийн гүний 46, 77, N1 -р худгуудын цооног лайдах. Шинээр насос хөдөлгүүр солих ажилд хяналт тавьж хүлээн авах	3	Төвийн эх үүсвэр	УХА	АБ													ИТА-3 Т/т засварчин-8 Цахилгаанчин -2	Авто кран, Компрессор	
1.19		ТЭҮ-Ф800мм 1ш, Ф600мм 1ш, цахилгаан соронзон тоолуур шинэчлэх	2	Төвийн эх үүсвэр	УХА	ШАУЗА, АБ, ХУТ														Экскаватор, Авто кран,	2.13-2.18, 2.82-2.91, 6.10
1.20	НД	ДЭҮ-ф600мм 2ш, цахилгаан соронзон тоолуур шинэчлэх	2	Дээд эх үүсвэр	УХА	ШАУЗА, АБ, ХУТ														Экскаватор, Авто кран,	6.13
1.21	БЗД	Ф200мм цахилгаан соронзон тоолуур суурилуулах ажилд хяналт тавьж хүлээн авах	1	Дамбын насос станц	УХА	АБ													ИТА-2 Т/т засварчин-4 Цахилгаанчин -1 Гагнуурчин -1	Үйлчилгээний авто машин	6.12
1.22		1-р өргөгчийн гүний 59, 65, ш56, 58, 64 -р худгуудын цооног лайдах. Шинээр насос хөдөлгүүр солих ажилд хяналт тавьж хүлээн авах	5	Чингэлтэй насос станц	УХА	АБ													ИТА-2 Т/т засварчин-8 Цахилгаанчин -1 Гагнуурчин -1	Авто кран, Компрессор	
1.23		1-р өргөгчийн гүний 12, 13, 18, 31х, 36, 37 -р худгуудын цооног лайдах. Шинээр насос хөдөлгүүр солих ажилд хяналт тавьж хүлээн авах	6	ТЭҮ	УХА	АБ														Авто кран, Компрессор	

1.24	БЗД	1-р өргөгчийн гүний 5, 7, 11, 12, 17, 21 -р худгуудын цооног лайдах. Шинээр насос хөдөлгүүр солих ажилд хяналт тавьж хүлээн авах	6	Гачууртын эх үүсвэр	УХА	АБ	ИТА-2 Т/т засварчин-8 Цахилгаанчин -1 Гагнуурчин -1	Авто кран, Компрессор	
1.25	БЗД	1-р өргөгчийн гүний 5, 7, 11, 12, 17, 21 -р худгуудын цооног лайдах. Шинээр насос хөдөлгүүр солих ажилд хяналт тавьж хүлээн авах	6	Гачууртын эх үүсвэр	УХА	АБ		Авто кран, Компрессор	
1.26		1-р өргөгчийн гүний 5, 7, 11, 12, 17, 21 -р худгуудын цооног лайдах. Шинээр насос хөдөлгүүр солих ажилд хяналт тавьж хүлээн авах	6	Гачууртын эх үүсвэр	УХА	АБ		Авто кран, Компрессор	
1.27	БХД	Насос угсрах туршилт тохируулаг хийх	1	Эх үүсвэр №1	БХУСАТ	МТАА	3		
1.28		Хлор доозлогч насос угсрах туршилт тохируулаг хийх	2	2-р өргөгч станц		-	2		
1.29		Станцын хашаанд 2х2 камерын худаг шинээр угсрах	1	2-р өргөгч зөөлрүүлэх төхөөрөмжийн барилгын ар талд		-	6	1	
1.30		Шинэ угсарсан худагт ф150мм 3ш хаалт солих	3	2-р өргөгч станцын худаг		-			
2.ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙХ АЖИЛ									
2.1	ХУД	Яармагийн гэр хороллын ф160мм шугам шинээр төлөвлөж буй худагт хаалт тавих	ф150мм-1ш ф50мм-1ш	шинээр төлөвлөсөн худаг	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ	ИТА-1 засварчин-5 Насосчин-1 Гагнуурчин-1	Кран, экскаватор засварын тэрэг, бонго	2.55
2.2		Нисэхийн гэр хороллын шинээр төлөвлөж буй худагт хаалт тавих	ф150мм-1ш ф50мм-1ш	шинээр төлөвлөсөн худаг	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Кран, экскаватор, засварын тэрэг, бонго	
2.3	БГД	1-р хороллын хөндлөвч ф300мм шугам хаалт солих	ф200мм-1ш	вк-2572	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Засварын тэрэг, бонго	
2.4	ХУД	Яармагийн урд цагариг ф315мм 15км шугам хаалт солих	ф100мм-1ш	вк-3502	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Засварын тэрэг, бонго	
2.5	СХД	Баянголын хос ф315мм шугам хаалт солих	ф300мм-1ш	вк-2998	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Засварын тэрэг, бонго	
2.6		Толгойтын цагариг ф110мм шугам хаалт солих	ф100мм-1ш	вк-3236	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Засварын тэрэг, бонго	
2.7		Толгойтын цагариг ф110мм шугам хаалт солих	ф100мм-1ш	вк-3232	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Засварын тэрэг, бонго	
2.8		Баянголын амны ф600мм шугам Хөдөлгөөнчин сувилал шинээр тавих	ф600мм-1ш	вк-2993	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Кран, экскаватор, засварын тэрэг, бонго	
2.9	БГД	Төмөр замын ф200мм шугам хаалт солих	ф200мм-2ш	вк-1433	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Бонго	
2.10	СБД	Сөүлийн ф150мм шугам хаалт солих	ф150мм-1ш	вк-1719	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Бонго	
2.11	ХУД	Шил угаах ф300мм шугам хаалт солих	ф200мм-1ш	вк-1277	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Бонго	2.106, 2.107, 2.108
2.12		Хос ф400мм шугам хаалт солих	ф200мм-1ш	вк-1126	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Бонго	
2.13	СБД	100-н айлын ф800мм шугам шинээр хаалт тавих	ф800мм-1ш	вк-1564	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ	ИТА-6 Засварчин-30 Насосчин-3 Гагнуурчин-7	Экскаватор-2, засварын тэрэг-3ш, МАН-2, кран-3ш, бонго-3ш	1.21, 2.82-2.91
2.14		100-н айлын ф800мм шугам хаалт солих	ф400мм-1ш	вк-1568	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ			
2.15			ф200мм-1ш	вк-1567	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ			
2.16			ф200мм-2ш	вк-1566	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ			
2.17			ф300мм-1ш	вк-1563	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ			
2.18			ф400мм-1ш	вк-1561	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ			
2.19	БЗД	Бөхийн өргөө УДДТ 24, 25 руу явсан Ф300мм шинээр тавих	ф300мм-1ш	вк-417	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ	ИТА-1 засварчин-5 Насосчин-1 Гагнуурчин-1	Бонго	
2.20	СБД	Дамбын 80 айл хаалт солих	ф50мм-1ш	вк-808	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Бонго	
2.21	БЗД	Дарь-эх 67, 68-р УТБ хаалт солих	ф80мм-2ш	вк-722	ШАУЗА	ХУА, ШУХА, АБ, ХУТ		Бонго	2.104
2.22	ЧД	Чингэлтэй ф225мм хаалт солих	ф200мм-1ш	вк-801	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Бонго	
2.23	БЗД	Дарь эх ф400мм хаалт солих	ф400мм-1ш	УТБ-72 хажууд шинэ худагт	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Засварын тэрэг, Кран, бонго	
2.24		Ганцын цагираг ф110мм шугамд галын гидрант угсрах	Галын гидрант-1ш хаалт ф150мм-1ш	вк-727 худгийн хажууд	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Экскаватор, засварын тэрэг, бонго	
2.25		Шархад ф160мм шугамд галын гидрант угсрах	Галын гидрант-1ш хаалт ф150мм-1ш	вк-206	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		засварын тэрэг, бонго	
2.26		ДЭҮ-н хос ф800мм шугамд галын гидрант угсрах	Галын гидрант-1ш хаалт ф150мм-1ш	вк-14	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		засварын тэрэг, бонго	
2.27		ДЭҮ-н хос ф800мм шугамд галын гидрант угсрах	Галын гидрант-1ш хаалт ф150мм-1ш	вк-17	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		засварын тэрэг, бонго	
2.28		Дамбын усан сан руу шахах ф280мм шугам галын гидрант угсрах	Галын гидрант-1ш хаалт ф150мм-1ш	вк-751	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		засварын тэрэг, бонго	
2.29	СХД	21-р хороолол усан сангийн ф400мм галын гидрант угсрах	Галын гидрант-1ш хаалт ф150мм-1ш	вк-2904	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		засварын тэрэг, бонго	
2.30	ЧД	Хайлаастын баруун жигүүр ф280мм шугамд галын гидрант угсрах	Галын гидрант-1ш, хаалт ф150мм-1ш	вк-960	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Бонго	
2.31	СБД	Заг ф200мм шугамд галын гидрант угсрах	Галын гидрант-1ш, хаалт ф150мм-1ш	вк-1011	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Бонго	
2.32	ЧД	Хайлаастын баруун жигүүр ф110мм шугамд галын гидрант угсрах	Галын гидрант-1ш, хаалт ф150мм-1ш	вк-944	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Бонго	2.54
2.33		Хайлаастын зүүн жигүүр ф225мм шугамд галын гидрант угсрах	Галын гидрант-1ш, хаалт ф150мм-1ш	вк-908	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Бонго	
2.34		Хайлаастын зүүн жигүүр ф160мм шугамд галын гидрант угсрах	Галын гидрант-1ш, хаалт ф150мм-1ш	УТБ-138 баруун талд	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Бонго	
2.35	СХД	Толгойтын ф225мм шугамд галын гидрант угсрах	Галын гидрант-1ш, хаалт ф150мм-1ш	вк-3205	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		засварын тэрэг, бонго	
2.36		Толгойтын ф160мм шугамд галын гидрант угсрах	Галын гидрант-1ш, хаалт ф150мм-1ш	вк-3215	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		засварын тэрэг, бонго	
2.37		Чингэлтэй 7-р хороо ф150мм шугамд галын гидрант угсрах	Галын гидрант-1ш, хаалт ф150мм-1ш	вк-3173	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		засварын тэрэг, бонго	
2.38		Баянхошууны ф300мм шугамд галын гидрант угсрах	Галын гидрант-1ш, хаалт ф150мм-1ш	вк-3146	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		засварын тэрэг, бонго	
2.39	ХУД	Суруга монголын ф300мм шугам	1ш	вк-1358	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		засварын тэрэг, бонго	6.3

2.40	ХУД	Кёкшюзаны ф300мм шугам тоолуур шинээр тавих	1ш	вк-1335	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ	ИТА-1 засварчин-5 насосчин-1 гагнуурчин-1	засварын тэрэг, бонго	6.2
2.41		19-н ф250мм шугамд тоолуур шинээр тавих	1ш	вк-1218	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		засварын тэрэг, бонго	6.5
2.42		120-н мянгат ф400мм шугамд тоолуур шинээр тавих	1ш	вк-1158	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		засварын тэрэг, бонго	6.1
2.43		Хөндлөвч ф250мм шугамд тоолуур шинээр тавих	1ш	вк-1304	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		засварын тэрэг, бонго	6.4
2.44		Буудлагын төв ф150мм шугамд тоолуур шинээр тавих	1ш	вк-1250	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		засварын тэрэг, бонго	6.6
2.45	СХД	Баруун дүүргийн Насос станцын ф400 мм голчтой шугамыг Дэлгэрэх хотхоны урд талын ф300 мм голч бүхий шугамтай холбох ажлын хүрээнд ф600мм хаалт шинээр тавих	ф600мм-1ш	вк-2990	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ	ИТА-1 Засварчин-5 Насосчин-1 Гагнуурчин-1	засварын тэрэг, бонго	
2.46			ф400мм-2ш	вк-2691	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		засварын тэрэг, бонго	
2.47	СБД	ЦТП-95 ф200мм шугам шинээр угсрах ажил	200м	вк-1006	ШАУЗА	ХУА, АБ, ХУТ		Бонго	
ШУГАМ ДОТОРЛОГОО									
2.48	БГД	Хот үйлдвэрийн хос ф500мм-н шугамыг доторлох	180м	БГД-ийн 3 дугаар хороо, барс захын явган гүүр дагуу төмөр зам доогуур	ШАУЗА	ХУА АБ, ХУТ	Шугам доторлогооны хэсэг	Шугам доторлогооны авто машин, тоног төхөөрөмж	
2.49	БГД	Төмөр замын ф150мм шугам-н шугамыг доторлох	1300м	БГД-ийн 1, 3. 4 дүгээр хороо, БГД 157-р цэцэрлэгээс нарны гүүр хуртэл	ШАУЗА	ХУА АБ, ХУТ	Шугам доторлогооны хэсэг	Шугам доторлогооны авто машин, тоног төхөөрөмж	
2.50	СБД	Бага тойрог зүүн далбаа ф150мм-н шугамыг доторлох	450м	СБД-ийн 6 дугаар хороо, хүнсний 4 дүгээр дэлгүүрийн уулзвараас МУИС-н уулзвар хуртэлх Их сургуулийн гудамж	ШАУЗА	ХУА АБ, ХУТ	Шугам доторлогооны хэсэг	Шугам доторлогооны авто машин, тоног төхөөрөмж	
2.51	БГД	Бичлийн ф300мм-н шугамыг доторлох	1150м	БГД-ийн 10, 12, 22 дугаар хороо. 13 дугаар сургуулийн баруун хойд талаас 28 дугаар сургуулийн урд	ШАУЗА	ХУА АБ, ХУТ	Шугам доторлогооны хэсэг	Шугам доторлогооны авто машин, тоног төхөөрөмж	2.116-2.125
2.52	СБД	Үйлдвэрийн насос станцын цуглуулах ф500мм-н шугамыг доторлох	300м	ХУД-ийн 3 дугаар хороо, Дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын хашаанд	ШАУЗА	ХУА АБ, ХУТ	Шугам доторлогооны хэсэг	Шугам доторлогооны авто машин, тоног төхөөрөмж	
2.53	СХД	Хяналтын худаг ф25-ф50мм-ийн хаалт солих	ф25-50 Диаметр	258, 276, 282, 284-р Х худаг	ШУХА	ШАУЗА, АБ, ХУТ	ИТА-1. Засварчин 3 Гагнуурчин -1	Бонго	
2.54	ЧД		ф25-50 Диаметр	118.159-р Х Худагт	ШУХА	ШАУЗА, АБ, ХУТ		Бонго	2.32-2.34
2.55	ХУД		ф25-50 Диаметр	335, 336, 349-р Х худаг	ШУХА	ШАУЗА, АБ, ХУТ		Бонго	2.1
2.56	СБД		ф 25-50 Диаметр	92.93-Х худаг	ШУХА	ШАУЗА, АБ, ХУТ		Бонго	
2.57	БЗД		ф25-50 Диаметр	40.51-р Х худаг	ШУХА	ШАУЗА, АБ, ХУТ		Бонго	
2.58	ЧД	Хол шугамтай нийт 9-н ус түгээх байранд хяналтын худаг шинээр хийх	1500фДиаметр	132.133.135.151-р УТБ	ШУХА	ШАУЗА, АБ, ХУТ		Кран, экскаватор, бонго	
2.59	БЗД		1500фДиаметр	8.9.66-р УТБ	ШУХА	ШАУЗА, АБ, ХУТ			
2.60	ХУД		1500фДиаметр	319.312-р УТБ	ШУХА	ШАУЗА, АБ, ХУТ			
2.61	БЗД	Нийт 4-н хяналтын худаг томруулах /ф1000-н кольцог ф1500-р солих	1500ф Диаметр	5.18-р Х худаг	ШУХА	ШАУЗА, АБ, ХУТ			
2.62	ЧД		1500ф Диаметр	118.159-р Х худаг	ШУХА	ШАУЗА, АБ, ХУТ			
ХУА-Хэрэглэгчийн цэвэр усны шугамыг шинэчлэх ажил									
2.63	ЧД	25005600 ДБҮЭГазар /Ард солонгос/	ф80 мм-ийн 30м урт	ЧД-ийн 4-р хороо Чингисийн музейн баруун талд	ХУА	ШАУЗА-наас хяналт тавьж, холболтоо хийхэд шугам хааж өгөх	ХУА-ны ИТА-1 засварчин-1 хяналт тавьж, Хэрэглэгч өөрсдөв шугамаа шинэчлэх ажлаа хийнэ.	Хэрэглэгчийн дундын эзэмшлийн цэвэр усны шугам	
2.64	БЗД	24001400 92-р сургууль	ф100мм- ийн 400м урт	БЗД 8-р хороо эрдэнэтолгой 40-р гудамж	ХУА				
2.65	БЗД	24065800 Эмдаблви холдинг ХХК /цэлмэг дэд станц/	ф100мм-ийн 150м урт	БЗД 1-р хороо и-март хойно	ХУА				
2.66	БЗД	24058100 ОФЭ ХХК	ф15мм-ийн 15м урт	БЗД 2-р хороо, 805-р ангийн зүүн талд	ХУА				
2.67	БЗД	2408400 Уугантуяа	ф25мм-ийн 10м урт	БЗД 2-р хороо, Хүнс комплекс ХХК-ний зүүн талд	ХУА				
2.68	БЗД	24013100 Эрдэнэбаатар.Б	ф20мм-ийн 8м урт	БЗД 2-р хороо, 805-р ангийн зүүн талд	ХУА				
2.69	БЗД	24061600 Цагдаагийн ерөнхий газрын Сүлд чуулга	ф32мм-ийн 30м урт	Эзлэнгэ зочид буудлын	ХУА				
2.70	БЗД	24046700 Делгөөн тэргүүн ХХК	ф150-200мм-ийн 20м урт	БЗД 6-р хороо 21-р сургуулийн урд талд	ХУА				
2.71	ХУД	26030000 Дашцэрэв.А	ф32мм-ийн 44м урт	ХУД 2-р хороо АШУ-ийн хашаанд	ХУА				
2.72	ХУД	26057100 Ариг банк	ф200мм-ийн 112м урт	ХУД 3 -р хороо Эрэл ХХК-ын баруун талд	ХУА	ШАУЗА-наас хяналт тавьж, холболтоо хийхэд шугам хааж өгөх	ХУА-ны ИТА-1 засварчин-1 хяналт тавьж, Хэрэглэгч өөрсдөв шугамаа шинэчлэх ажлаа хийнэ.	Хэрэглэгчийн дундын эзэмшлийн цэвэр усны шугам	
2.73	ХУД	26075100 Үрэл Б	ф50мм-ийн 20м урт	ХУД 3-р хороо 26-р байрны дунд	ХУА				
2.74	ХУД	26028100 Монгол нэхмэл ХК, 26016700 БТТ инженеринг ХХК, 26004800 ХУТ-10	ф200мм-ийн 14м урт	ХУД 2 -р хороо НД-ийн урд талд	ХУА				
2.75	ХУД	26028100 Мон-Фреш шүүс ХХК, 26055200 Нямсүлд ХХК, 26002300 Шинэст ХК. 26002000 УБ барилга ХК	ф200мм-ийн 130м урт	ХУД, 3-р хороо, Улаанбаатар барилга ХХК орчим	ХУА				
2.76	БГД	22044300 Мандах их сургууль БСБ	ф80мм-ийн 6м урт	БГД. 16-р хороо Орхоны 1-30 тоот	ХУА				
2.77	СХД	23093200 106-р сургууль, 23058200 СХД-ийн Биеийн тамир спортын хороо	ф150мм-ийн 500м урт	СХД-ийн 34 -р хороо, Баянголын аманд Найрамдлын зам	ХУА				

2.78	СХД	23012700 Ану-Болор ХХК	ф100мм-ийн 20м урт	СХД-ийн 20 -р хороо Сонсголонгийн зам	ХҮА	ШАУЗА-наас хяналт тавьж, холболтоо хийхэд шугам хааж өгөх	ХҮА-ны ИТА-1 засварчин-1 хяналт тавьж, Хэрэглэгч өөрсдөө шугамаа шинэчлэх ажлаа хийнэ.	Хэрэглэгчийн дундын эзэмшлийн цэвэр усны шугам	
2.79	СХД	23010190 ХҮТ-19 18-р байр	ф50мм-ийн 40м урт	СХД 19-р хороо Миний дэлгүүрийн урд	ХҮА				
ХҮА-Хэрэглэгчийн цэвэр усны шугамын худаг засварлах, өндөрлөх ажил									
2.80	БЗД	34005500 ШШГЕГ-ийн 409-р хаалттай хорих анги	1 ширхэг	БЗД 11-р хороо ногоон зоорь	ХҮА	Хэрэглэгч өөрсдийн өгөлгөө авсан худгаа засварлах өндөрлөх ажлыг хийнэ.	ХҮА-ны ИТА-1 засварчин-1 хяналт тавьж ажиллана.	5 хэрэглэгчийн дундын эзэмшлийн цэвэр усны шугамын худаг	
2.81		24003200 БЗД ЭМТ (Гал хонгор ХХК)	3 ширхэг	БЗД 27-р хороо	ХҮА			9 хэрэглэгчийн дундын эзэмшлийн цэвэр усны шугамын худаг	
2.82		24092800 Ёндонжамц.Н	3 ширхэг	БЗД 27-р хороо	ХҮА			8 хэрэглэгчийн дундын эзэмшлийн цэвэр усны шугамын худаг	
2.83		24017910 Гэгээнтэн корпорац ХХК	1 ширхэг	БЗД 29-р хороо	ХҮА			-	
2.84		24013680 Батмөнх Ч	1 ширхэг	БЗД 27-р хороо	ХҮА			-	
2.85		24013270 Мэндбаяр.Ц	1 ширхэг	БЗД 27-р хороо	ХҮА			2 хэрэглэгчийн дундын эзэмшлийн цэвэр усны шугамын худаг	
2.86		24028300 Баярболд.Б	1 ширхэг	БЗД 27-р хороо	ХҮА			3 хэрэглэгчийн дундын эзэмшлийн цэвэр усны шугамын худаг	
ХҮА-Хэрэглэгчийн цэвэр усны шугамын хаалт солих ажил									
2.87	СБД	25053100 Наранцол ХХК	Хаалт ф50мм 1ш	100 айлд	ШАУЗА	ХҮА, ХУТ	ИТА-1 засварчин-1	100-н айлын ф800мм шугам хаалт солих ажилтай уялдуулан хийх	1.21, 2.13-2.18,
2.88		25058000 Мэдбар ХХК	Хаалт ф50мм 1ш	100 айлд	ШАУЗА	ХҮА, ХУТ			
2.89		25043400 ХҮТ-5 Мөнхтуяа 24а байр	Хаалт ф100мм 1ш	Авто плазагийн хойно	ШАУЗА	ХҮА, ХУТ			
2.90		25056500 СБД Нягдсэн эмнэлэг	Хаалт ф150мм 1ш	вк-1568	ШАУЗА	ХҮА, ХУТ			
2.91		25032800 СБД ЭМТ	Хаалт ф100мм 1ш	вк - 1568	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.92		25043400 ХҮТ-5 78, 80 байр 4 хэрэглэгчийн дундын эзэмшил	Хаалт ф200мм 1ш	вк - 1563	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.93		Хурд ХХК ф80мм хаалт солих	ф80мм-1ш	вк-1562	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.94		5 хэрэглэгчийн дундын эзэмшил	ф100мм-1ш	вк-1562	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.95		4 хэрэглэгчийн дундын эзэмшил	ф100мм-1ш	вк-1560	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.96		25056600 Б.Энхтөр	ф50мм-1ш	Баянбүрдийн автобусны буудлын зүүн талд хэрэглэгчийн худаг	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.97	БЗД	Хелп интернэшнл Монгол	ф25-1ш	ЦТП дээр хаах	ХҮА	ХУТ, Хэрэглэгч	ИТА-1 засварчин-1	Хэрэглэгчийн хаалт	
2.98		Хэмжишгүй ХХК	ф80-1ш	Салбар шугам	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.99		Жалбуу Ж	ф100-1ш	ВК-139-140	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.100		Энхтөгс.Ч зочид буудал	ф50-1ш	ВК-81-82	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.101		Түвшин.Д Үйл/газар	ф32-1ш	ВК-565-443	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.102		Илч халаалт ХХК	ф32-1ш	ВК-566-567	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.103		Дай сэцэн ХХК 10 а,б,в байр	ф100-1ш	ВК-123-124	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			2.21
2.104		Марина	ф32-1ш	ВК-720-721	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.105		Зандан	ф50-1ш	ВК-14	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			2.10, 2.11
2.106	ХУД	Кашмер Холдинг ХХК	ф300-1ш	ВК-1126	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.107		Туулхүү.Г	ф50-1ш	ВК-1126	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.108		Алу дейри ХХК	ф150-1ш	ВК-1126	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.109		Об капитал трейд ХХК	Ф80-1ш	ВК-1250-1252	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.110		Атибус ХХК	Ф50-1ш	ВК-1250-1252	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.111		Хөгжил трейд ХХК	Ф50-1ш	ВК-1191	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.112		Сэлбэ плаза ХХК	Ф100-1ш	ВК-1284	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.113		УБЦТС ТӨХК	Ф50-1ш	агаарын Ф300мм	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.114		Лхагвасүрэн.Д	Ф25-1ш	ВК-3341	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.115	БГД	Баярмаа.Б, Ганзориг	ф300мм-1ш	ВК-2612	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ	ИТА-1 засварчин-1		2.51
2.116		Одсүрэн.Ц, У энд У цэнтр ХХК, Чимгээ.Ш а/а, Эм.жи Икс ХХК	ф100мм-1ш	ВК-2613	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.117		ХҮТ-11 Хаш талст ХХК, ХҮТ-11 Үйлст.Б, ХҮТ-11 Тост өргөө 20-р байр, Сэн лизэ сургууль, Дондов.Я /Тана мебель/, Молор трейд, Нүрзэд, Бимекс ХХК	ф80мм-1ш	ВК-2613	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ	ИТА-1 засварчин-1	Хэрэглэгчийн хаалт, солих шугам доторлогоотой холбоотой хийгдэх	2.51
2.118		Мөнхсайхан, Төгөл гоо ХХК	ф80мм-1ш	ВК-2613	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ	ИТА-1 засварчин-1		
2.119		Анар импекс ХХК	ф80мм-1ш	ВК-2614	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.120		ХҮТ-11 УДДТ-14/98/, Туяа.Ж, Барсболд.Д, Сумьяа.Л	ф150мм-1ш	ВК-2615	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.121		Борхүү.Д маш/угаалга	ф80мм-1ш	хэрэглэгчийн	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.122		ХҮТ-11 УДДТөв 99	ф150мм-1ш	ВК-2619	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.123		ХҮТ-11 /Хос елзий ХХК, Бямбасүрэн, Мон жигүүр ХХК о/с, Ганманлай /Чоймжин, Сити энержи/	ф100мм-1ш	ВК-2619	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.124		Ганбаяр.Г, Цэмбий авто өртөнц ХХК, Хассуурь.Н, Магнай трейд ХХК	ф100мм-1ш	ВК-2619	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			
2.125		Удвал.Д Эмнэлэг, Батгэрэл.Б	ф50мм-1ш	ВК-2619	ХҮА	ШАУЗА, ХУТ			

2.126	БГД	Монгол од сургууль	ф80мм-1ш	ВК-1443	ХУА	ШАУЗА, ХУТ	ИТА-1 засварчин-1	Хэрэглэгчийн хаалт	
2.127		ХУТ-14 хийдийн 20-3 байр	ф50мм-1ш	ВК-2561	ХУА	ШАУЗА, ХУТ			
2.128		Нууц увидас рашаан ХХК, 34-р цэцэрлэг, Юан Юн Мин, Оюунчимэг, Баярсайхан Ц, Мөнх-эрдэнэ.М, Цэрэнтогтох.С, ХУТ-16 /	ф50мм-1ш	ВК-2936	ХУА	ШАУЗА, ХУТ		Хэрэглэгчийн хаалт	
2.129		Цахиур төмөр ХХК, УБТЗ ХНН 2-р анги, УБ өртөө, Зорчигч тээвэр тав ХХК, БСБ мебель ХХК, Иннова, Хатансүйх ХК, Энто ХХК, Бээлбаатар. ХУТ-15 /СВД Сөх/.	ф100мм-1ш	ВК-2701	ХУА	ШАУЗА, ХУТ		Хэрэглэгчийн хаалт	
2.130		ХУТ-9 /УДДТ-82/	ф150мм-1ш	ВК-1437	ХУА	ШАУЗА, ХУТ		Хэрэглэгчийн хаалт	
2.131	СХД	Гантуяа.Д, Отгонбаяр.Б машин угаалга, Даваа.Д	ф40мм-1ш	ВК-3107	ХУА	ШАУЗА, ХУТ			
2.132		Их Засаг ОУИС II цогцолбор	ф50мм-1ш	ВК-2887	ХУА	ШАУЗА, ХУТ			
2.133		Гантулга.Д, Алтангэрэл.Т, Шагдарсүрэн.П а/а	ф100мм-1ш	ВК-2536 ВК-2537	ХУА	ШАУЗА, ХУТ			
2.134	БЗД	Ц.Лхагвадорж	эмээл ф50мм 1ш	ВК-200-ВК-201	ХУА	ШАУЗА, ХУТ			
2.135		Гэсэрцэцэг.Б, Батмөнх.М	эмээл ф50мм 1ш	ВК-726	ХУА	ШАУЗА, ХУТ			
2.136		Дашдэмбэрэл.Б, Дашдорж.Б, Баттушиг.Д, НарманДах.О	хомут ф50мм 1ш	ВК-720	ХУА	ШАУЗА, ХУТ			
2.137		Батмөнх.Ч	хомут ф50мм 1ш	ВК-735-ВК-732	ХУА	ШАУЗА, ХУТ			
3.АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙХ АЖИЛ									
3.1	СХД	Элс баригчийн сувгуудыг суллаж хамуур, элс цуглуулах суваг, элс зайлуулах системийг шалгах хэвийн ажиллагааг хангах	4 сувгийг юулж тус бүр хамуур шалгах	Механик цэвэрлэгээний байгууламж	Цэвэрлэх байгууламжийн алба	-	ИТА-3 Засварын бригад -8		
3.2		Өөх тос цуглуулах худгийг лайдаж цэвэрлэх	ф2000мм 2 худаг өөх тос, хатуу хог хаягдлын хэмжээ 15тн			АБ	ИТА-3 Засварын бригад-5	кран, камаз	
3.3		Анхдагч тунгаагуурын өөх тосны карма, өөх тос, лагийн хамуурт засвар хийх	D40 4ш тунгаагуур, лагийн хамуур 12ш засварлах			АБ		кран, камаз	
3.4		Аэротенкийн бетон хийцийн усны алдагдал зогсоож жигд ажиллагааг хангах	V=17500м3 эзэлхүүн бүхий 5 аэротенкийн бетон хийцийн элэгдэл засварлах	Биологи цэвэрлэгээний байгууламж		АБ	ИТА-3 Засварын бригад-10	кран, камаз	
3.5		Хоёрдугаар тунгаагуур, лагийн худгуудын бетон хийцийн усны алдагдал зогсоох, жигд ажиллагааг хангах	7ш лагийн худгийн бетон хийцийн гэмтэл			-		кран	
3.6		Буцах усны шугам, худгийн угаалга хийх	3,17,18,23-р картны буцах усны шугамын худгууд, 500м шугам	Лагийн талбай, Элсний талбай		АБ	ИТА-2 Засварын бригад-10	шугам угаалгын машин, кран	
3.7		Буцах усны өндөр цагаан худаг лайдаж цэвэрлэх,	худаг лайдах, лаг, хатуу хог хаягдал 10тн			АБ		бохирын машин, кран	
3.8		Лагийн талбайн картуудад үртсээр хучилт хийх	5ш картны 13200м2 талбай			АБ	ИТА-2 Засварын бригад-10	кран, ковш, исузу	
3.9		Лагийн талбайд халдваргүйжүүлэлт хийх	6ш картны 20000м2 талбай			АБ		халдваргүйжүүлэлтийн машин, кран	
3.10		Анхдагч тунгаагуур юулэх /1ш тунгаагуур/	D40 1ш тунгаагуур, V=4585м3	Шинэ цэвэрлэх байгууламжийн туршилт тохируулгын ажилтай уялдуулан байгууламжуудыг зогсоож бэлтгэлд авах		-	ИТА-12 мэргэжлийн ажилтан- 20	-	
3.11		Хоёрдогч тунгаагуурын юулэх /1-2ш тунгаагуур/	D40 2ш тунгаагуур, V=4300м4			-		-	
3.12		Хотын захын насос станцыг бүрэн зогсоож хүлээн авах 400м3-ийн санг суллаж лайдаж цэвэрлэх	V=400м3 лаг хагшаасын хэмжээ 150-200тн /ойролцоо тоо/			АБ, ШАУЗА		камаз-2ш, кран-1, исузу, засварын машин	
3.13		Насос тоног төхөөрөмжийг үйлчилгээ хийж бэлтгэлд авах	нийт байгууламжийн насос тоноглол			АБ		кран	
3.14		Сараалжид үйлчилгээ хийж бэлтгэлд авах	2ш сараалж, хог дамжуулагч			АБ	ИТА-12 мэргэжлийн ажилтан- 20	кран	
3.15		Шинэ захын насос станцыг бүрэн зогсоож хүлээн авах 430м3-ийн санг суллаж лайдаж цэвэрлэх	V=430м3 лаг хагшаасын хэмжээ 150-200тн /ойролцоо тоо/	Шинэ цэвэрлэх байгууламжийн туршилт тохируулгын ажилтай уялдуулан байгууламжуудыг зогсоож бэлтгэлд авах		АБ, ШАУЗА		камаз-2ш, кран-1, исузу, засварын машин	
3.16		Насос тоног төхөөрөмжийг үйлчилгээ хийж бэлтгэлд авах	Нийт байгууламжийн насос тоноглол			АБ		кран	
3.17		Сараалжид үйлчилгээ хийж бэлтгэлд авах	3ш сараалж, хог дамжуулагч, шахагч			АБ		кран	
3.18		Механик, биологи цэвэрлэгээний байгууламжуудыг үе шаттай бүрэн суллаж цэвэрлэн бэлтгэлд авах	-			-		-	
3.19		Механик, биологи цэвэрлэгээний байгууламжийн насос тоног төхөөрөмж, тоноглолуудад үзлэг үйлчилгээ хийж бэлтгэлд авах	-			-		-	

3.20	ЦБА-ХУД	2000-н ЦБ-ийн хүлээн авах сан лайдах	V=200м3	Хүлээн авах станц		АБ	ИТА-7 засварын бригад-8	кран, бохирын машин, камаз, исузу	
3.21		Өргөн сараалж суурилуулах	2ш		Морингийн цэвэрлэх байгууламж	-	ИТА-7 засварын бригад-8	-	
3.22		Хүлээн авах сан лайдах	-			АБ		кран, бохирын машин, камаз, исузу	
3.23		1-р суваг лайдаж цэвэрлэх	-	Агааржуулагчтай элс, тос баригч		-	ИТА-1 мэргэжлийн ажилтан-4	-	
3.24		2-р суваг лайдаж цэвэрлэх	-			-		-	
3.25		Өөх тосны хуваг лайдаж цэвэрлэх	-	Анхдагч тунгаагуур		АБ	ИТА-3 засварын бригад-5	бохирын машин, кран	
3.26		Түүхий лагийн хуваг лайдаж цэвэрлэх	-			АБ		бохирын машин, кран	
3.27		1-р тунгаагуурийг юулж цэвэрлэн фермийн хамуур, хамуурын дугуйнд үзлэг үйлчилгээ хийх	D22 бүхий 2ш тунгаагуур			-		кран, исузу	
3.28		2-р тунгаагуурийг юулж цэвэрлэн фермийн хамуур, хамуурын дугуйнд үзлэг үйлчилгээ хийх				-		кран, исузу	
3.29		3 ширхэг холигч сэнсийг хүлээн авч угсрах ажил	3 ширхэг	Агааргүй сан болон азротенк		-	ИТА-3 засварын бригад-5	-	
3.30		1-р азротенкийг суллаж цэвэрлэх, агаарын шугам, холболт, диффузер шалгах	V=17760м3			АБ		кран, исузу, бохирын машин	
3.31	ЦБА-ХУД	2-р азротенкийг суллаж цэвэрлэх, агаарын шугам, холболт, диффузер шалгах				АБ		кран, исузу, бохирын машин	
3.32		Химийн бодис дозлох насос, тоног төхөөрөмжийг ажилд оруулах	1 ком			-		-	
3.33		1-р тунгаагуурийг юулж цэвэрлэн фермийн хамуур, хамуурын дугуйнд үзлэг үйлчилгээ хийх	D33 бүхий 2ш тунгаагуур	Хоёрдогч тунгаагуур		АБ	ИТА-3 засварын бригад-8	кран, исузу	
3.34		2-р тунгаагуурийг юулж цэвэрлэн фермийн хамуур, хамуурын дугуйнд үзлэг үйлчилгээ хийх				АБ		кран, исузу	
3.35		Хэт ягаан туяаны байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 ком	Халдваргүйжүүлэх байгууламж		МТАА		-	
3.36		Дискэн фильтрийг ажилд оруулах, турших	1 ком	Гүн цэвэрлэгээний байгууламж		МТАА		-	
3.37		Лаг өтгөрүүлэгч санг лайдах фермийн редуктор, хамуурт үйлчилгээ хийх	-	Лаг усгүйжүүлэх байгууламж		АБ		бохирын машин, кран	
3.38		Лагийн насос, химийн урвалж дозлох насос, тоног төхөөрөмжид засвар үйлчилгээг хийж жигд ажиллагааг хангах	1 ком			-		-	
3.39		Гаргалгааны шугамын ашиглалтыг сайжруулж шаардлагатай засвар сэргээлтийн хийх	ф600мм,	Гаргалгааны суваг		АБ		экскаватор, форд-350, кран	
3.40		Цуглуулах шугам угаах, хуваг лайдах	шугамын хуваг 400м шугам, 22 хуваг	Бохир усны насос станц	Биогийн цэвэрлэх байгууламж	ШАУЗА, АБ	ИТА-3 мэргэжлийн ажилтан-4	шугам угаалгын машин, кран	
3.41		Хүлээн авах станцын сан лайдах	V=60м3			АБ		бохирын машин, кран	
3.42		1-р Ку-200 байгууламжийн суллаж үзлэг үйлчилгээ хийх	V=200м2	КУ-200 байгууламж		-		-	
3.43		2-р Ку-200 байгууламжийн суллаж үзлэг үйлчилгээ хийх	V=200м3			-		-	
3.44		Лагийн талбай суллаж цэвэрлэх	2ш карт			АБ		экскаватор, камаз	
3.45		Хүлээн авах сангийн оруулга шугамын хуваг нэмэлтээр хог шүүх сараа хийх	2 хуваг шүүр байрлуулах	Хүлээн авах станц	Баянголын цэвэрлэх байгууламж	-	ИТА-3 мэргэжлийн ажилтан-4	-	
3.46	ЦБА-СХД	Хүлээн авах сан лайдаж цэвэрлэх	-			АБ		кран, бохирын машин, исузу	
3.47		Лагийн талбай суллаж цэвэрлэх	1ш карт	КУ байгууламж		АБ		экскаватор, камаз	
3.48		Элс баригчийн бохирдол зайлуулах	3м3	Биокос байгууламж	Чингэлтэйн цэвэрлэх байгууламж	АБ	ИТА-3 бригад-5	Бохирын машин	
3.49		Элс баригч, хүлээн авах санг лайдах	1ш			АБ		бохирын машин, исузу	
3.50		Аэротенк суллаж агаарын шугам, агаарын диффузер шалгах, үйлчилгээ хийх	1ш			АБ		бохирын машин-4	
3.51		Тунгаагуур суллаж цэвэрлэх, хаалт хавхлага үзлэг үйлчилгээ хийх	1ш			АБ		бохирын машин-4	
3.52		Хүйтний улиралд гаргалгааны суваг т сувагчлал хийж урсац сайжруулах ажлыг зохион байгуулах	ил суваг			АБ	ИТА-3 бригад-5	экскаватор	
3.53		Хүлээн сан лайдах	V=13м3	Хуучин, Шинэ байгууламж	Дамбын цэвэрлэх байгууламж	АБ	ИТА-3 бригад-5	бохирын машин, кран, исузу	
3.54		А2О байгууламжийн мембран шүүлтүүр цэвэрлэх	1ш			-		-	
3.55	ЦБА СБД 17-р хороо	Хуучин байгууламжийн анхдагч тунгаагуурыг лайдах	V=7м3			АБ		бохирын машин	
3.56		Хуучин байгууламжийн 1,3-р аэротенкийг суллаж цэвэрлэх	V=8м3			АБ		бохирын машин, кран	
3.57		Хуучин байгууламжийн 1,3-р хоёрдугаар тунгаагуурыг лайдах	V=6.5м3			АБ		бохирын машин, кран	
3.58		А2О байгууламжийн аэротенк, тунгаагуурыг суллаж цэвэрлэх үйлчилгээ хийх	V=20м3			АБ		бохирын машин	
3.59		Гаргалгааны суваг лайдах	-			АБ		исузу	

3.60	СБД	Төвлөрсөн шугамд холбогдох үед байгууламжуудыг зөгсоож бэлтгэлд авах	-			АБ	ИТА-3 бригад-5	кран, бохирын машин, исузу	
3.61	ЦБА СБД 17-р хороо	Хүйтний улиралд гарагаааны суваг т суваглал хийж урсац сайжруулах ажлыг зохион байгуулах	-	Хуучин, Шинэ байгууламж	Дамбын цэвэрлэх байгууламж	АБ	ИТА-3 бригад-5	эксковатор, кран	
3.62	ХУД	Нийслэлийн хэрэнгэ оруулалтаар нийлүүлэгдэх сараалж угсрах ажил	1ш	Буянт-Ухаа 1 БУНС	Цэвэрлэх байгууламжий н алба	МТАА	ИТА-2 мэргэжлийн ажилтан - 5	-	
3.63		Бохир усны насос хүлээн авч угсрах ажил	1ш			МТАА		-	
3.64	ХУД	Хүлээн авах сан, сараалжийн суваг буудаж цэвэрлэх	2	Хром, Сульфидын резервуар, сараалж	УЦБА	АБ	8	Хово	
3.65		Эздүүлэх сан, хромын 200м3 сан буудаж цэвэрлэх	2	Хром, сульфидын эздүүлэх сан		АБ	8	Хово	
3.66		Эздүүлэх сан болон 200м3 сангийн агаар өгөх шугам хоолой диффузер солиж засварлах	2			АБ	6	Хово	
3.67		Цацраг тунгаагуудыг юулж цэвэрлэх, засвар үйлчилгээ хийж бэлтгэлд авах	3	1, 2, 3-р тунгаагуур			6		
3.68		Механик сараалжуудын тоног төхөөрөмжийн засвар хийх/ Будүүн нарын гол шуд холхивч солих/	3	Сараалж			7		
4.АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙХ АЖИЛ									
4.1	БГД	Хэрэглэгчийн шугам угаалга	38	БГД	ШАУЗА	ХУА,АБ	ИТА-1 засварчин-5	КО-600, 502Б, Бонго, хог ачих машин	
4.2	ХУД	Хэрэглэгчийн шугам угаалга	48	ХУД	ШАУЗА	ХУА,АБ			
4.3	СБД,ЧД	Хэрэглэгчийн шугам угаалга	124	СБД, ЧД	ШАУЗА	ХУА,АБ			
4.4	БГД,ХУД, СБД,ЧД	Төв шугамын угаалга	2028	БГД, ХУД, СБД, ЧД	ШАУЗА	АБ, ОСНААУГ			
4.5	БЗД	Хэрэглэгчийн шугам угаалга	326	БЗД	ШАУЗА	ХУА,АБ	ИТА-1 засварчин-5 насосчин-1 гагнуурчин-1	КО-600, 502Б, Бонго, хог ачих машин	
4.6	БЗД, Налайх	Төв шугамын угаалга	1437	БЗД, Налайх	ШАУЗА	АБ, ОСНААУГ			
4.7	СХД,ХУД	Хэрэглэгчийн шугам угаалга	88	СХД, Нисэх	ШАУЗА	ХУА,АБ	ИТА-1 засварчин-5	КО-600, 502Б, Бонго, хог ачих машин	
4.8	СХД,ХУД	Төв шугамын угаалга	1335	СХД, ХУД	ШАУЗА	АБ, ОСНААУГ			4.20
4.9	ХУД	8-А, 8-Б, 13-А коллектор шугам угаалга хийх	63	ХУД	УЦБ	АБ	ИТА-18 засварчин-насосчин-гагнуурчин-	засварын тэрэг, бонго, кран, экска, хово,ковш	
4.10	СХД. БГД, БЗД	Туул-1 коллекторын 3,4-р эзлжийн шугам шинэчлэх ажмл	8.6	БГД, ХУД, СБД, СХД, БЗД	ШАУЗА				
4.11	СБД. БЗД	Хөрсний ус орж байгаа худгуудыг ширмэн худгаар шинэчлэх	4ш	СБД, БЗД	ШАУЗА	АБ	ИТА-1 засварчин-5 насосчин-1 гагнуурчин-1	засварын тэрэг, бонго, кран, экска, хово,ковш	
4.12	БЗД	Туул-1 коллекторын 4-6-р худгийн хооронд ф800мм ширмэн шугам шинэчлэх ажмл	60м	БЗД	ШАУЗА	АБ			
4.13	СБД	Дамба цэвэрлэх байгууламжийн ф300мм ширэм шугам шинээр угсрах	150м	СБД	ШАУЗА	АБ, ЦБА		засварын тэрэг, бонго, кран, тусгай тоноглолтой өргөгч машин	
4.14	ХУД	Их тэнгэрийн насос станцын ф100мм даралттай шугамын шинэчлэх		ХУД	ШАУЗА	АБ			
4.15	ХУД	ОСНААУГ-н УДДТ-211 дүгээр төвийн 8Б, 94, 94А, 94, 94В "Батбаян дулаан" ХОСК-ын 89/1 дүгээр байрнуудын гадна ариутгах татуурга"-ын шугамын засварын ажил	300м	ХУД	ШАУЗА		ИТА-2 засварчин - 5	Экскаватор, кран, засварын тэрэг	
4.16	ХУД	Яармагийн бохир усны ф600мм-н шугамын худгуудыг өндөрлөх, битүүмжийг сайжруулах		ХУД	ШАУЗА		ИТА-1 засварчин - 4	бонго	
4.17	БГД	Бохир усны 22 дугаар коллектор ф400мм-н шугамыг хэсэгчлэн шинэчлэх ажил	270м	БГД	ШАУЗА	АБ	ИТА-2 засварчин - 5	Экскаватор, кран, засварын тэрэг	
4.18	ХУД	26057800 Олен хаус өнө ХХК-н бохир усны шугамын худаг түвшин тааруулж өндөрлөх, засварлах	2 ширхэг	ХУД 23-р хороо арцатын ам	ХУА	хэрэглэгч	ИТА-1, засварчин-5	3 хэрэглэгчийн дундын эзэмшлийн бохир усны шугамын худаг	
4.19	ХУД	26063500 Ган инженеринг ХХК (Шуншиг-1 хотхон)-н бохир усны шугамын худаг түвшин тааруулж өндөрлөх, засварлах	2 ширхэг	ХУД 23-р хороо ХУД-н нэгдсэн эмнэлэгийн хойно	ХУА	хэрэглэгч	ИТА-1, засварчин-5	8 хэрэглэгчийн дундын эзэмшлийн бохир усны шугамын худаг	
4.20	БЗД	24076000 Отгонбаяр.Х-н бохир усны шугамын худаг түвшин тааруулж өндөрлөх, засварлах	1 ширхэг	БЗД 2-р хороо	ХУА	хэрэглэгч	ИТА-1, засварчин	4 хэрэглэгчийн дундын эзэмшлийн бохир усны шугамын худаг	
4.21	ХУД	8А, 8Б, сульфид болон хромын татах шугам эргэлт шалгалт хийж худгуудыг лайдаг гар цэвэрлэгээ хийх	2	8А, 8Б КОЛЛЕКТОР	УЦБ	АБ	3	бонго	
4.22		8А, 8Б, сульфид болон хромын татах шугам угаалга хийх худгуудыг тусгай зориулалтын КО600 машин шугам хоолой угаах	2			АБ	6	КО600	
4.23		8А, 8Б татах шугам хоолой шугам оншлогоо дуран гүйлгэх	2	8А, 8Б КОЛЛЕКТОР		ШАУЗА, АБ		форд350	4.9
4.24		13Б коллектор лайдаж цэвэрлэх	1	13Б КОЛЛЕКТОР		АБ	3	хово	
4.25		13Б коллектор худаг чиг заагч байршуулах дугаарлалт хийх	23	13Б КОЛЛЕКТОР			4	бонго	
4.26		Элс баригчийн байгууламжийн агааржуулалтын шугам хоолой шинэчлэх	1	Элс баригч					
4.27	БХД	Бохир усны шугам угаалга хийх	74	Бохир усны төвийн худаг, 50м3 усан сан	БХУСАТ	УСУГ-н авто бааз	6		

4.28	БХД	Бохир усны 10 ш худгийн ажлын талбай цутгана	10	Бохир усны худаг	БХУСАТ	-	5		
5.ЦАХИЛГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙХ АЖИЛ									
5.1	СХД	10/0.4кВ-ын трансформатор, хуурай салгуурт урсгал засвар хийх АТП-2792	1	УТБ-279	ШУХА	-	3		
5.2	ЧД	0.4 кВ-ын бетон шон шинээр босгох	1	УТБ-190	ШУХА	АБ	4		
5.3	БЗД, ЧД, ХУД, СХД, БГД	220в кабелийг 2х16мм-ийн СИП кабелиар шинэчлэх	20	УТБ-21, 40, 41, 69, 103, 180 190, 195, 301, 307, 313, 352, 205, 218, 236, 240, 275, 276, 59, 63	ШУХА	-	8		
5.4	БЗД, СБД, ЧД, ХУД, СХД, БГД	Ус түгээх байруудын цахилгаан хангамжийн бүх тоноглол шинэчлэх	24	УТБ-21, 27, 40, 41, 51, 70, 54, 103, 115, 118, 123, 136, 180, 190 341, 346, 313, 335, 343, 344, 213, 218, 235, 61	ШУХА	-	8		
5.5	БЗД, СБД, ЧД, ХУД СХД, БГД	Газардуулгад хэмжилт хийж, хэмжилтийн акт бүрдүүлэн баримтжуулах	281	Ус түгээх байрууд	ШУХА	ҮАТАХ	8		
5.6	БЗД, СХД	Газардуулгын польсо төмөр засварлах	4	УТБ-36, 42, 215, 236	ШУХА	-	8		
5.7	БЗД, ЧД, ХУД, СХД, БГД	2.5-30кВа генераторуудад урсгал засвар хийх	10	УТБ-19, 116, 300, 325, 336, 222. 233, 244, 279, 171	ШУХА	-	6		
5.8	БЗД, СХД, БГД, ЧД	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй халаагуур солих	30	Ус түгээх байр	ЗУХА	-			
5.9	СХД, ЧД, БЗД	Бетон тулгуур шинээр босгох	9	746, 923, 933, 544, 906, 943, 939, 442, 785	ЗУХА	-			
5.10	БЗД, СХД, БГД, ЧД, СБД	Дотор хэлхээг шинээр бүрэн хийх	26	630, 651, 796, 921, 539 579, 655, 617, 614, 961, 692, 465, 481, 482, 499, 416, 547, 439, 411, 649, 462, 410, 452, 455, 729, 903	ЗУХА	-			
5.11	БЗД, СХД, БГД, ЧД, СБД	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй гадна тэжээлийг шинээр солих	29	630, 917, 746, 923, 933, 544, 597, 939, 906, 943, 635, 614, 441, 692, 496, 499, 416, 419, 547, 440, 412, 408, 451, 442, 649, 452, 453, 729, 807	ЗУХА	-			
5.12	БЗД, СХД, БГД, ЧД, СБД, ХУД	Гадна гэрэлтүүлэг шинэчлэх	38	820, 686, 682, 747, 565, 614, 617, 638, 615, 612, 915, 964, 915, 540, 929, 914, 930 603, 621, 463, 692, 435, 689, 445, 460, 480, 440, 981, 547, 453, 462, 452, 738, 739, 971, 806, 944, 760, 811	ЗУХА	-	Цахилгааны техникч-1 Цахилгаанчин-7		
5.13	БЗД, СХД, БГД, ЧД, СБД, ХУД	Халаагуурт засвар үйлчилгээ хийх	Тухай бүр	Ус түгээх байр	ЗУХА	-			
5.14		Дотор хэлхээнд засвар үйлчилгээ хийх	Тухай бүр	Ус түгээх байр	ЗУХА	-			
5.15		Гадна тэжээлд засвар үйлчилгээ хийх	Тухай бүр	Ус түгээх байр	ЗУХА	-			
5.16		Гадна дотор гэрэлтүүлэгт засвар үйлчилгээ хийх	Тухай бүр	Ус түгээх байр	ЗУХА	-			
5.17		Цахилгааны тоолуурт дахин баталгаажилт хийлгэх	46	976, 412, 437,935, 535, 934, 932, 593, 594, 530, 531 589, 923, 580, 591, 601, 656, 914, 929, 619, 621, 625, 564, 925, 628, 637, 915, 909, 729, 739, 819, 786, 817, 900, 901, 785, 808, 807, 809, 903, 904, 936, 907, 927 938, 792	ЗУХА	-			
5.18	БЗД	400 кВа 10/04 кВ-н трансформатор, оруулгын кабель, үзүүрийн муфтийн хамт шинээр сольж суурьлуулах, туршилт тохируулга хийж хүлээлгэж өгөх	1	ХТП-986	ЗУХА	ЗУХА	Цахилгааны техникч-1 Цахилгаанчин-7		
5.19		УБЦТС ТӨХК-ны төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээний тасралттай хамтран засвар үйлчилгээ, цэвэрлэгээ хийх	2		ЗУХА	ЗУХА			
5.20		Гэрэлтүүлэг засварлах, шинээр солих /2-3 давхарын өрөө тасалгаа, хонгил, гадна талбай/	2	ЗУХА, АБ, НҮА, ШАУЗА	ЗУХА	ЗУХА, АБ, НҮА, ШАУЗА			
5.21	ХУД	10кВ-ын хуурай салгуур солих	2	Сор-А, Сор-Б фидерийн 005-р тулгуур	УЦБА	ХУТ, УБЦТС ХХК Засвар үйлчилгээний баруун түгээх төв	Засварын бригад		
5.22	ХУД	Өндрийн гал хамгаалагчийн суурийн боолтыг солино. Шин изолятор, контакдуудад цэвэрлэгээ үйлчилгээ чангалгаа хийнэ	1	Хромын станцын КТПН-1266-ын ячайк-1	УЦБА	ХУТ, УБЦТС ХХК Засвар үйлчилгээний баруун түгээх төв	Техникч 1, цахилгаанчин 2		

5.23	ХУД	10кВ-ын ачаалал таслагчид тохиргоо хийнэ.	1	Сульфидийн станц КТПН-1267-ын ячайк-1	УЦБА	ХУТ. УБЦТС ХХК Засвар үйлчилгээний баруун түгээх төв	Техникч 1, цахилгаанчин 2		
5.24	ХУД	Тунгаагууруудын удирдлагын самбарыг шинээр угсарна	1	Лагийн станц	УЦБА	-	Техникч 1, цахилгаанчин 2		
5.25	ХУД	Цахилгааны самбар-2-ын гал хамгаалагчтай рубильникт засвар хийнэ.	1	Сульфидийн станц	УЦБА	-	Техникч 1, цахилгаанчин 2		
5.26	ХУД	Цахилгаан халаагчуудын эзвэрч муудсан түрбаг солино. Теннуудийг солино	4	Хром, сульфидийн сараалж	УЦБА	-	Цахилгаанчин 2, гагнуурчин 1		
5.27	СХД	Үйлдвэрлэлийн барилгын гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар (DB) урсгал засвар	2	Хаалттай хуваарилах байгууламж -4	УДБҮА	-	Цахилгааны инженер, техникч цахилгаанчид		
5.28	СХД	0.4 кв хуваарилах самбарт урсгал засвар	1	Хаалттай хуваарилах байгууламж-1	УДБҮА	-			
5.29	СХД	0.4 кв хуваарилах самбарт урсгал засвар	1	Хаалттай хуваарилах байгууламж-2	УДБҮА	-			
5.30	СХД	0.4 кв хуваарилах самбарт урсгал засвар	1	Хаалттай хуваарилах байгууламж-3	УДБҮА	-			
5.31	СХД	0.4 кв хуваарилах самбарт урсгал засвар	1	Хаалттай хуваарилах байгууламж-4	УДБҮА	-			
5.32	СХД	0.4 кв хуваарилах самбарт урсгал засвар	1	Хаалттай хуваарилах байгууламж-5	УДБҮА	-			
5.33	СХД	0.4 кв хуваарилах самбарт урсгал засвар	1	Хаалттай хуваарилах байгууламж-6	УДБҮА	-			
5.34	СХД	Генераторын холболтын шин,кабелын үзүүрийн муфт шалгаж чангалах бэлэн байдлыг хангах	1	Хаалттай хуваарилах байгууламж -3	УДБҮА	-			
5.35	СХД	Эргэлтийн насос хөдөлгүүр давтамж хувиргагчын урсгал засвар	8	Ус дулаан дамжуулах төв	УДБҮА	-			
5.36	СХД	Юүлэх насос станцын гадаа байрлах холболтын самбарт тогтмол үзлэг шалгалт хийх урсгал засвар	12	Юүлэх насос станц	УДБҮА	-			
5.37	СХД	Захиргааны барилга ерөнхий оролт. фазын хамгаалат шалгаж чангалгаа үйлчилгээ урсгал засвар	1	Захиргааны барилга	УДБҮА	-			
5.38	СХД	Газардуулгад хэмжилт хийж, акт гарган баримтжуулах	17	Үйлдвэрлэлийн үндсэн туслах байгууламж	УДБҮА	-			
5.39	Налайх	Крун 1, 2 10кВ-н ЦДАШ хаалттай ХТП-д шөнийн үзлэг	55	ДЭҮ-н 1, 2-р өргөгч	УХА	Авто бааз	5	Үйлчилгээний авто машин	
5.40	Налайх	40-55 япон гүний худгуудын 10кВ-н оруулга солих	16	ДЭҮ-н 1-р өргөгч	УХА	Авто бааз	5	Үйлчилгээний авто машин	
5.41	Налайх	КРУН1, КРУН2-ын 10кВ-ын ЦДАШ агаарын шугамын бетон тулгууруудад намгийн хамгаалалт хийх	5	ДЭҮ-н 1-р өргөгч	УХА	Авто бааз	5	Авто кран.Экскаватор,	
5.42	Налайх	Крун 1 2 10кВ-н ЦДАШ трассын цэвэрлэгээ	55	ДЭҮ-н 1-р өргөгч	УХА	Авто бааз	5	Пишкэтэй кран.Үйлчилгээний авто машин	
5.43	Налайх	10кВ-ын КРУН-2 агаарын шугам гаргалгааны кабель шугамын үзүүрийн муфьт сэргээх	1	ДЭҮ 2-р өргөгч	УХА	-	5	-	-
5.44	Налайх	Крун 1, 2 1250кВа трансформатор, вакум таслүүрт урсгал засвар хийх	2	ДЭҮ-н 2-р өргөгч	УХА	Авто бааз	5	Үйлчилгээний авто машин	
5.45	Налайх	КРУН1,КРУН2-ын 10кВ-ын цдаш агаарын шугамын бетон тулгуурыг дугаарлах	200	ДЭҮ-н 1-р өргөгч	УХА	Авто бааз	5	Үйлчилгээний авто машин	
5.46	Налайх	6000кВ давтамж хувиргагчид урсгал засвар хийх	1	ДЭҮ-н 2-р өргөгч	УХА	МТАА	10		
5.47	Налайх	25,39-р худгийн дэд өртөөний дэзврийг засварлах	2	ДЭҮ-н 1-р өргөгч	УХА	Авто бааз	7	Пишкэтэй кран	
5.48	БЗД	Дотоод хэрэгцээний трансформатор 1, трансформатор 2 урсгал засвар хийх	2	ТЭҮ-н 2-р өргөгч	УХА	Авто бааз	4	Үйлчилгээний авто машин	
5.49	БЗД	6000кВ давтамж хувиргагчид урсгал засвар хийх	1	ТЭҮ-н 2-р өргөгч	УХА	МТАА	4	Үйлчилгээний авто машин	
5.50	БЗД	Хар усан тохой, 27 чиглэлийн гүний худгуудын 10/0.4кВ-ын ЦДАШ-д трассын цэвэрлэгээ	1210м	ТЭҮ-н 1-р өргөгч	УХА	Авто бааз	4	Үйлчилгээний авто машин	
5.51	БЗД	Дотоод хэрэгцээний 630кВа трансформаторын 6/0.4кВ-ын изоляторын резинин жийрэг шинээр солих	2	ТЭҮ 2 дугаар өргөгч	УХА	УБЦТС	3		
5.52	БЗД	6000В-н давтамж хувиргагчийн хөдөлгүүр №7 тэжээлийн кабельд газардуулга холбох, шинээр тесгэвч хийх	1	ТЭҮ 2 дугаар өргөгч	УХА	УБЦТС	3		
5.53	БЗД	1-р өргөгчийн Ш56, 68, 67, 63, 60, 61 гүний худаг, Телемеханик байр, газардуулгыг эсэргүүцэл сайжруулах гадас нэмэж суулгах ажил	6	ТЭҮ 1 дугаар өргөгч	УХА		4	1 экскаватор	
5.54	БЗД, ЧД	Өөрийн эзэмшлийн ЦДАШ-н хазайсан тулгуур тэгшилж хучиттэх	2	Сэлбэ, Чингэлтэй	УХА	Авто бааз	5	Авто кран Экскаватор,	
5.55	БЗД, ЧД, СБД	0.4кВ-ын давтамж хувиргагчид урсгал засвар хийх	6	Дамжуулан шахах насос станцууд	УХА	МТАА.Авто бааз	5	Үйлчилгээний авто машин	
5.56	БЗД	Гачуурт эх үүсвэр 11 гүний худгуудын дэд станцын 10кВ-ын ачаалал таслагч шинэчлэх	11	ГЭҮ-н 1-р өргөгч	УХА	Авто бааз	5	Үйлчилгээний авто машин	
5.57	СХД	Баянголын эх үүсвэр ЦУНС-с 1-р өргөгчийн 0.4кв хуваарилах самбарыг монтажийг цэгцэлж засварлах	3	Баянгол 1-р өргөгч	УХА	Авто бааз	3	Үйлчилгээний авто машин	
5.58	БГД	МЭҮ 9,10,11-р худгуудад нэмэлт газардуулга хийх	3	Мах 1-р өргөгч	УХА	Авто бааз	6	Үйлчилгээний авто машин	
5.59	СХД	Баянгол Эх үүсвэрийн 1,2,3-р худаг нэмэлт газардуулга хийх	3	Баянгол 1-р өргөгч	УХА	Авто бааз	6	Үйлчилгээний авто машин	
5.60	СХД	Орбит насос станцад нэмэлт газардуулга хийх	1	Орбит насос станц	УХА	Авто бааз	6	Үйлчилгээний авто машин	

5.61	БГД, СХД	0.4кВ-ын давтамж хувиргагчид урсгал засвар хийх	16	Мах 2-р өргөгч, Баянгол 2-р өргөгч, дамжуулан шахах станц	УХА	МТАА	6	Үйлчилгээний авто машин	
5.62	ХУД	Яармагийн 2-р худгийн 10кВ цдаш оруулга кабельд хуурай салгуур шинээр суурилуулах	2ш хуурай салгуур	ЯЭҮ 1-р өргөгч	УХА	Авто бааз	Цахилгааны инженер техникч цахилгаанчидын хамт	Пишкэтэй кран Үйлчилгээний авто машин	
5.63	ХУД	1, 4, 6, 14-р худгуудад СИП кабель татах	1200м	ҮЭҮ 1-р өргөгч	УХА	Авто бааз		Пишкэтэй кран.Үйлчилгээний авто машин	
5.64	ХУД, СБД,СХД, ЧД, БГД, БЗД	Генераторуудад урсгал засвар хийх	4	Дахин дамжуулах насос станц, усан сан	УХА	Авто бааз		-	
5.65	ХУД, СБД,СХД, ЧД, БГД, БЗД	Газардуулга хэмжих	5	Төвүүд	УХА	Авто бааз		Үйлчилгээний авто машин	
5.66	ХУД, СБД,СХД, ЧД, БГД, БЗД	10/6/0.4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын шөнийн үзлэг	5	Төвүүд	УХА	Авто бааз		Үйлчилгээний авто машин	
5.67	ХУД	10/0.4кВ-ын ХТП-10498 дэд өртөөний 10кВ-н кабель шугамын үзүүрийн муфьт шинээр хийх.	6	Яармаг-1 БУӨНС	Морингийн цэвэрлэх байгууламж	Цахилгааны техникч цахилгаанчид	БОЦБ-н цахилгааны инженер, цахилгаанчид		
5.68	ХУД	Яармаг-2 Бохир ус өргөх насос станцыг 2 талын тэжээлтэй болгох 10кВ-н кабель шугам татах ажилд хяналт тавих	1 ком	Яармаг- 2 БУӨНС	ЦБА	-		-	
5.69	ХУД	Насосын удирдлагын самбар давтамж хувиргагчийн хамт суурилуулах ажилд хяналт тавих	1 ком	Яармаг-1 БУӨНС	ЦБА	-		-	
5.70	ХУД	Насосын удирдлагын самбар давтамж хувиргагчийн хамт суурилуулах ажилд хяналт тавих	1 ком	Яармаг-2 БУӨНС	ЦБА	-		-	
5.71	ХУД, СБД,СХД	600кВа, 60кВа,56кВа, 6.3кВа-ийн генераторуудад урсгал засвар хийх	4ш	МЦБ, Биогийн ЦБ, Дамбадаржаагийн ЦБ, Баянголын ЦБ	ЦБА	-		-	
5.72	ХУД	Халуун хөшиг 2 ширхэг шинээр суурилуулах		Яармаг 1,2 өргөх насос станц	ЦБА	-		-	
5.73	ХУД	МЦБ-н Агааржуулах станцын 1,2-р агаарын компрессорт 160кВт давтамж хувиргагч шинээр нийлүүлэх ажилд хяналт тавих хамтарч ажиллах.	2 ком	Агааржуулах станцын	ЦБА	-		-	
5.74	ХУД	МЦБ-н Эргэлтийн идэвхит лагын 45кВт/835м3 насосын удирдлагын самбарт зөөлөн асаагч шинээр нийлүүлэх ажилд хяналт тавих хамтарч ажиллах.	1 ком	Эргэлтийн лагийн насост	ЦБА	-		-	
5.75	ХУД	Биогийн цэвэрлэх байгууламжийн БУӨНС-н 0.4кВ-н цахилгааны самбарт 250А сэлгэн залгагч шинээр солих	1ш	Био ЦБ-н БУӨНС	ЦБА	-		-	
5.76	ХУД. СХД, СБД, ЧД	Газардуулга хэмжих	Цэг салбар	Төв цэвэрлэх, бага оврын цэвэрлэх, бохир усны өргөх насос станц	ЦБА	-	Цахилгааны инженер, техникч, цахилгаанчид	-	
5.77	БХД	Эх үүсвэрийн 1,2-р худгийн хооронд 04-ын шугам 35кВт шугамтай зөрж байгааг газарт буулгаж кабель татах	90м	Эх үүсвэрийн 1,2-р худаг	БХУСАТ	Автобааз	6	Экскаватор	
6.МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИ, АВТОМАТЖУУЛАЛТ, АЛСЫН УДИРДЛАГЫН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙХ АЖИЛ									
6.1	ХУД	Телеметр хяналтын системийн цэгийн тоог нэмэгдүүлэх	6	120 мянгат	МТАА	ШАУЗА, ИБТХ	2	-	2.42
6.2				Кёкушюзан					2.40
6.3				Суруга Монгол					2.39
6.4				Хот үйлдвэр					2.43
6.5				19-р хороолол					2.41
6.6				Буудлагын төв					2.44
6.7	ЧД	ЗУХА-ны 2 ус түгээх байрыг төвийн шугаманд холбогдсоны дараа автомат ажиллагаанд оруулах	2	930-р ус түгээх байр	МТАА	ЗУХА, ШУХА	4	-	
6.8	СХД			905-р ус түгээх байр			4		
6.9	ХУД	Цахилгаан соронзон тоолуур бүрэн суурилуулалт хийгдсэний дараа холболт тохиргоо хийх	1	Баруун дүүргийн насос станц ф400мм	МТАА	УХА, ШАУЗА	7	-	1.12
6.10			2	Үйлдвэрийн эх үүсвэр ф500мм					1.13
6.11	БЗД		2	Төвийн эх үүсвэр Ф600мм, ф800мм					1.21
6.12	ЧД		1	Дамба ф200мм					1.23
6.13	НД		2	Дээд эх үүсвэр ф700мм					1.22
6.14	БЗД	Контроллерын CPU суурилуулах	1	Төвийн эх үүсвэр	МТАА	УХА	7	-	
6.15		1-р өргөгчийн худгуудыг алсаас ресет хийдэг болгох	30	Төвийн эх үүсвэр	МТАА	УХА	7	-	
6.16	ХУД	Q3 бүсийн хэрэглэгчдэд ухаалаг тоолуур суурьлуулах, холболт хийх	133	Ус дулаан дамжуулах төвүүдэд	МТАА	ХУА	6	-	

6.17	БЗД	NAS хард суурилуулах, сервер компьютеруудэд системийн шинэчлэлт хийх.	10	Төв серверийн өрөөнд	МТАА	Нийт ЗБН-үүд	3	-	
6.18	БЗД	Шатахуунын банк солигдсон тээврийн хэрэгсэлд түлш хэмжигч суурилуулах	4	Авто бааз	МТАА	Авто бааз	2	-	
6.19	БЗД	Түвшин хэмжигч солих	6	Гачуурт усан сан	МТАА	УХА	7	-	
6.20	БГД			Тасган усан сан					
6.21	ЧД			Дамба усан сан					
6.22	ХУД			Нисэх гэр хороолол усан сан					
6.23	СХД			Махын эх үүсвэр					
6.24	БХД	Давтамж хувиргагч угсрах туршилт тохируулага хийх	1	Эх үүсвэр 2-р худаг	БХУСАТ	МТАА	5	-	
6.25		Давтамж хувиргагч угсрах туршилт тохируулага хийх	1	2-р өргөгч станц		МТАА	5	-	

1	Ус хангамжийн засварын ажил	Төлөвлөгөөгөөр	30
2	Цэвэр усны шугам сүлжээний засварын ажил	Төлөвлөгөөгөөр	137
3	Ариутгах татуургын засварын ажил	Төлөвлөгөөгөөр	68
4	Ариутгах татуургын шугам сүлжээний засварын ажил	Төлөвлөгөөгөөр	28
5	Цахилгааны засварын ажил	Төлөвлөгөөгөөр	77
6	Мэдээлэл технологи, автомамжуулалт, алсын удирдлагын засварын ажил	Төлөвлөгөөгөөр	25
Нийт төлөвлөсөн ажил			365

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР — Ж.ДАГВАСҮРЭН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ТЕХНИК АШИГЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА — Д.МӨНХЗУЛ

ТАНИЛЦСАН:

ХЯНАЛТ УДИРДЛАГЫН ТӨВИЙН ДАРГА — Н.БАТСАЙХАН

АВТО БААЗЫН ДАРГА — Г.ТӨГӨЛДӨР

БОЛОВСРУУЛСАН:

УС ХАНГАМЖИЙН АЛБАНЫ ДАРГА — П.СҮХБААТАР

ШУГАМЫН АШИГЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЛБАНЫ ДАРГА — Б.БАЯРБИЛЭГ

ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ҮЙЛЧЛЭХ АЛБАНЫ ДАРГА — Ц.БАЯНЗУЛ

ШУГАМААР УС ХАНГАХ АЛБАНЫ ДАРГА — Л.ЭНХТӨГС

ЗӨӨВРӨӨР УС ХАНГАХ АЛБАНЫ ДАРГА — Э.БЯМБАЦОГТ

ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН АЛБАНЫ ДАРГА — О.ОЮУНБАЯР

УРЬДЧИЛАН ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИЙН АЛБАНЫ ДАРГА — Д.ГАНБАЯР

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ДАРГА — Б.АМГАЛАН

УС ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН АЛБАНЫ ДАРГА — Г.БАТХИШИГ

БАГАХАНГАЙ УС СУВАГ АШИГЛАЛТЫН ТОВЧООНЫ ДАРГА — Ц.БОЛД

ҮАТАХ-ИЙН УС ХАНГАМЖИЙН ГОРИМ ТООЦОО, АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР — Т.ТЭГШЖАРГАЛ

ҮАТАХ-ИЙН АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ГОРИМ ТООЦОО, АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР — С.БАТЗУЛ

ҮАТАХ-ИЙН АВТОМАТЖУУЛАЛТ, ПРОГРАММ АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР — Д.ОДСҮРЭН

ҮАТАХ-ИЙН ЦАХИЛГААНЫ АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР — С.ШИНЭБАЯР

ҮАТАХ-ИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР — Г.САНДАНЖАМЦ

ҮАТАХ-ИЙН УСНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХАРИУЦСАН ИНЖЕНЕР — Т.ГАНХУЯГ